

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน (รอบ 12 เดือน)

หน่วยงาน...กองสาธารณสุขฉุกเฉิน...กรม/จังหวัด.....สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....กระทรวง.....สาธารณสุข.....

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคาประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหาร จัดการด้านสุขภาพที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากร ด้านสุขภาพ งบลงทุน : ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งภายใน ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation : PHEOC)	1 รายการ	อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	22 พ.ย.60	24 ม.ค.61	3 ก.ย.61	33,603,000	-		/	วงเงินค่าก่อสร้าง 34,500,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา วันที่ 23 ก.ค.2561 ผู้รับจ้างส่งมอบ งานวันที่ 3 กันยายน 2561 ค่าซ้ำ กว่าสัญญา 42 วัน ได้รับอนุมัติให้ลด ค่าปรับ 16 วัน คงเหลือ ค่าปรับ 26 วันๆ ละ 34,500 บาท เป็นเงิน ค่าปรับ 897,000 บาท คงเหลือเงิน ค่าก่อสร้างที่จ่ายให้ผู้รับจ้างทั้งสิ้น จำนวน 33,603,000 บาท

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวพนิดา ศรียศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ชื่อ

ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน